

00159-2016-0005

I. II. IV.

BG-ДОБРИЧ:**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА****РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛИЦА НЕЗАВИСИМОСТ 20, 3а: ЕЛИ ГАНЧЕВА ДАСКАЛОВА
- ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ В ДИРЕКЦИЯ УТСОСПООС, Р БЪЛГАРИЯ 9300, ДОБРИЧ,
Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.**I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и**

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА**II.1) Вид на процедурата**

Открита процедура по реда на ЗОП

II.2) Обект на поръчката

Строителство

II.3) Процедурата е открита с решение

№: 158 от 19.02.2016 г.

II.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00159-2016-0005

II.6) Описание на предмета на поръчката

Поръчката представлява възстановяване и подобряване на транспортно експлоатационните качества на участъци от общински пътища / 9 обособени позиции/ и улици / 41 обособени позиции/ на територията на община Добричка и привеждането им в съответствие с изискванията за движението с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите. Направа на ограничители на скоростта в 8 населени места. Поръчката е с 58 обособени позиции.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА**III.1) Номер на договора:** 062 от 26.05.2016 г.**III.2) Настоящият договор е сключен след:**

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ОДЕСОССТРОЙ ООД - ЕИК 1035913285, МЕСТНОСТ КОЗАДЖИ БАЗА
ОДЕСОССТРОЙ, Р България 9024, С.ТОПОЛИ ОБЩИНА ВАРНА, Тел.: 052 615101

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
НЕ**III.5) Предмет на договора**

ОП 7. ШОСИРОВКА УЛИЦИ 2 И 8 С.ДЕБРЕНЕ

III.6) Срок на изпълнение

Срок в дни

90

III.7) Стойност посочена в договора

26204 BGN с ДДС 20%

III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване/прекратяване

05.07.2016 г.

IV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

26202 BGN с ДДС 20%

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ**

19.07.2016 г.

Възложител

Трите имена: инж.ТОШКО ДИМОВ ПЕТКОВ

Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА